

## Príloha č. 2 Harmonogram prác

### K Zmluve o dielo č. 01/07/2020

1. 2 dni – vytýčenie trás zavlažovania
2. 16 dni – zlupovanie trávnik, výkopové práce, montáž komponentov, pokladanie trávnik
3. 6 dni – montáž čerpacej techniky
4. 5 dni – montáž riadiaceho systému
5. 5 dni – montáž riadiaceho systému
6. 3 dni – nastavenie výsečí na postrekovačoch
7. 3 dni – nastavenie riadiacej jednotky, zaškolenie obsluhy
8. 2 dni – odovzdanie diela

V Prešove, dňa 09.07.2020

V Dlhom Klčove, dňa 14.07.2020

-----  
zhotoviteľ  
Ing. Ján Šofranek  
konateľ

-----  
objednávateľ  
Ľubica Zubková  
starostka obce

-----  
zhotoviteľ  
Ing. Marek Krupa  
konateľ